



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Ibiúna, 05 de Outubro de 2021.

Ofício nº 190/2021 CV

Assunto: Relatório Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Honra-me cumprimentá-la, e, na ocasião, aproveito para apresentar esclarecimentos acerca das obras paralisadas no Município, conforme segue:

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
315.434,87	29.509,18	F FORTES ENGENHARIA EIRELI	23/04/2020	Pavimentação e drenagem Bairro Lageadinho a Puris

Justificativa: Esta obra foi paralisada na gestão anterior e não foi retomada pois o convênio com o Estado venceu e a Administração anterior não solicitou prorrogação dentro do prazo, bem como o contrato com a empresa F Fortes junto com a Prefeitura também encontra-se vencido sem solicitação de prorrogação dentro do prazo legal.

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
549.811,20	255.599,54	KIRKLAND & ARPS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	12/05/2020	Recomposição, recapeamento, drenagem, calçada e sinalização – Bairro Paruru

Justificativa: a obra esta paralisada pois a empresa havia abandonado a obra e como o contrato com a empresa e a Prefeitura tinha vencido e não foi solicitado prorrogação no prazo legal, a administração atual resolveu fazer um projeto remanescente dessa obra e enviamos para Caixa Federal que é mandatária desse convênio para que ela analise o novo projeto e autorize a abertura de nova licitação para que possamos concluir essa obra.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: REGINA ALVES MOREIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-IG8L-L4VR-6A01-3ZFG

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
1.975.966,37	651.832,81	OBRAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10/09/2020	Pavimentação asfáltica no bairro dos Ribeiros e racapeamento em trecho da Av Antonio Falci

Justificativa: Esta obra foi paralisaada na gestão anterior e não foi retomada pois o convênio com o Estado venceu e a Administração anterior não solicitou prorrogação dentro do prazo, bem como o contrato com a empresa Obragem Engenharia Ltda junto com a Prefeitura também encontra-se vencido sem solicitação de prorrogação dentro do prazo legal.

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
554.892,69	0	Construtora e Incorporadora Construgeral Ltda	18/11/2016	Construção de unidade básica de saúde Bairro Rosarial

Justificativa: Esta obra foi paralisaada na gestão anterior e o convênio esta cancelado por motivo de não cumprimento do prazo de execução da obra. Essa terá que ser concluída com recurso próprio do Município.

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
426.940,21	33.914,07	F FORTES ENGENHARIA EIRELI	19/12/2020	Construção de unidade básica de saúde Bairro Tavares

Justificativa: Esta obra foi paralisaada na gestão anterior e o convênio esta cancelado por motivo de não cumprimento do prazo de execução da obra. Essa terá que ser concluída com recurso próprio do Município.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
505.401,09	-	HC FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	07/11/2020	Abrigos de ônibus

Justificativa: Informamos que essa gestão notificou a empresa para paralisar essa obra, pois em vistoria a alguns pontos verificou-se que estavam em desacordo com o projeto licitado, a administração atual solicitou a abertura de um processo administrativo para que sejam apurados os fatos para depois decidir se dará continuidade a essa obra ou não.

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
822.877,41	75.939,01	BALTIMORE SERVIÇOS E REPAROS RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA	12/08/2016	Reforma e ampliação do Posto de Saúde Central Dr Arcy Bandeira

Justificativa: Quanto a obra de reforma do Posto de Saúde Central Dr Arcy Bandeira o convênio encontra-se cancelado bem como o contrato com a empresa que estava executando a obra, a mesma terá que ser concluída com recurso próprio do Município. Quanto a obra de Ampliação o convênio encontra-se vigente, porém o contrato com a empresa que estava executando a obra venceu e a gestão anterior não prorrogou; a administração atual esta elaborando um projeto remanescente de obra para que seja licitado novamente e que a mesma seja concluída.

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
1.078.033,31	-	OBRAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	16/12/2020	Pavimentação e drenagem em ruas do Bairro da Ressaca

Justificativa: A empresa até a presente data não iniciou essa obra e como o contrato da mesma com a prefeitura venceu e não foi prorrogado dentro do prazo legal, a administração atual resolveu licitar novamente essa obra.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: REGINA ALVES MOREIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-IG8L-L4VR-6AO1-3ZFG

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
314.763,79	108.614,58	F FORTES ENGENHARIA EIRELI	23/09/2020	Pavimentação bairro Capim Azedo

Justificativa: a obra esta paralisada pois a empresa havia abandonado a obra e como o contrato com a empresa e a Prefeitura tinha vencido e não foi solicitado prorrogação no prazo legal, a administração atual resolveu fazer um projeto remanescente dessa obra e enviamos para Caixa Federal que é mandatária desse convênio para que ela analise o novo projeto e autorize a abertura de nova licitação para que possamos concluir essa obra.

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
566.214,36	100.000,00	KIRKLAND & ARPS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	07/07/2020	Pavimentação, drenagem, calçada e sinalização- bairro Capim Azedo

Justificativa: Justificativa: a obra esta paralisada pois na gestão anterior a empresa abandonou a obra e como o contrato com a empresa e a Prefeitura tinha vencido e não foi solicitado prorrogação no prazo legal, a administração atual resolveu fazer um projeto remanescente dessa obra e enviamos para Caixa Federal que é mandatária desse convênio para que ela analise o novo projeto e autorize a abertura de nova licitação para que possamos concluir essa obra.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
2.390.000,00	328.212,56	CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDEIMENTOS EIRELI	15/02/2017	Reforma do Terminal Rodoviário

Justificativa: essa obra tratava da reforma da rodoviária e entorno, iniciou-se a obra do entorno a qual não foi concluída 100%, já a reforma da rodoviária nem chegou a iniciar-se, o contrato com a empresa expirou-se em 15/02/2017 e não foi prorrogado e nem aberto novo processo licitatório.

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
523.575,85	245.030,47	VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI	15/12/2019	Pavimentação, recapeamento, calçada, drenagem e sinalização viária na estrada municipal da Cachoeira

Justificativa: Justificativa: a obra esta paralisada pois na gestão anterior a empresa abandonou a obra e como o contrato com a empresa e a Prefeitura tinha vencido e não foi solicitado prorrogação no prazo legal, a administração atual resolveu fazer um projeto remanescente dessa obra e enviamos para Caixa Federal que é mandatária desse convênio para que ela analise o novo projeto e autorize a abertura de nova licitação para que possamos concluir essa obra.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Valor inicial do contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Contratada	Data da paralisação	Descrição da obra
362.998,81	-	KIRKLAND & ARPS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	25/09/2019	Recapeamento, calçada, drenagem e sinalização viária – Bairro Capim Azedo

Justificativa: a obra esta paralisaada pois a empresa não iniciou a mesma e como o contrato da empresa e a Prefeitura tinha vencido e não foi solicitado prorrogação no prazo legal, a administração atual resolveu atualizar o projeto e enviamos para Caixa Federal que é mandatária desse convênio para que ela analise o novo projeto e autorize a abertura de nova licitação para que possamos concluir essa obra.

Certo de sua compreensão, manifesto meus sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,


Kelvin Christian Rodrigues Alves
Secretário Municipal de Obras

Ilma Sra

Regina Alves Moreira

DD. Controladora Interna